

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM



**Obra**  
REFORMA DA COZINHA E PLANO DE ACESSIBILIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE ALMEIRIM

**Bancos**  
SINAPI - 08/2023 - Pará  
SEDOP - 10/2023 - Pará

**B.D.I.**  
30,5%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		51.613,68	51.613,68		
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	100,00%		
		8.377,49	8.377,49		
3	CONTRUÇÃO DE ESCADAEM CONCRETO ARMADO	100,00%	25,00%	75,00%	
		52.963,45	13.240,86	39.722,59	
4	PLATAFORMA ELEVATÓRIA	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%
		130.500,00	26.100,00	52.200,00	52.200,00
5	REVITALIZAÇÃO DA COZINHA	100,00%	33,00%	33,00%	34,00%
		110.223,20	36.373,66	36.373,66	37.475,89
6	REVITALIZAÇÃO DOS BANHEIROS PCD	100,00%		100,00%	
		27.849,69		27.849,69	
7	ACESSIBILIDADE TÁTIL E SINALIZAÇÕES	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%
		111.989,35	33.596,81	33.596,81	44.795,74
8	REVITALIZAÇÃO DE FACHADA	100,00%		100,00%	
		21.702,47		21.702,47	
9	URBANIZAÇÃO	100,00%			100,00%
		3.725,10			3.725,10
10	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	33,00%	33,00%	34,00%
		124.355,16	41.037,20	41.037,20	42.280,75
11	ENTREGA DE OBRA E LIMPEZAS	100,00%			100,00%
		6.800,20			6.800,20
<b>Porcentagem</b>			<b>32,35%</b>	<b>38,84%</b>	<b>28,81%</b>
<b>Custo</b>			<b>210.339,70</b>	<b>252.482,41</b>	<b>187.277,68</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>32,35%</b>	<b>71,19%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>210.339,69</b>	<b>462.822,10</b>	<b>650.099,79</b>

Matheus Gonçalves Bazan  
Engenheiro Civil e Engenheiro Seg. do Trabalho  
CREA 1518459730PA

Praça 14 de Julho, 19 – Centro  
CEP: 68230-000  
Almeirim/PA